

**QUADRO – DIRETRIZES PARA PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS**

SERVIÇOS	QTDE.	UNID.	ANO DE EXECUÇÃO
Levantamento do passivo ambiental	1	Vb	1º
Recuperação do passivo ambiental, sendo 20% a cada ano	1	Vb	1º ao 5º
Obtenção das licenças de instalação e de operação do sistema	1	Vb	1º e 2º
Implantação de SGA e saúde segurança	1	Vb	2º
Implantação de plano de gerenciamento de risco, com readequação de todo sistema de drenagem	1	Vb	1º
Implantação de "Sistema de Monitoramento de Taludes / Encostas propensos à Instabilidade"	1	Vb	1º ao 3º
Programa Intensivo Inicial (PII), conforme "Cronograma Referencial do PII" (Anexos 5 e 6).	1	Vb	1º
Programa de Adequação Inicial (PAI), conforme "Cronograma Referencial do PAI" (Anexos 5 e 6).	1	Vb	2º ao 3º
Implantação dos Sistemas Digitais de Gerenciamento descritos nos Anexos 5, 6 e 7	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 48+100 ao km 77+100	1	Vb	3º ao 6º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 83+200 ao km 137+950	1	Vb	1º ao 4º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 137+950 ao km 147+300	1	Vb	1º ao 2º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 155+770 ao km 179+600	1	Vb	2º ao 5º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 179+600 ao km 237+430	1	Vb	4º ao 7º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 288+190 ao km 297+250	1	Vb	7º ao 8º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 297+250 ao km 320+000	1	Vb	7º ao 10º
SP 249 - Implantação de Duplicação do km 144+150 ao km 158+400	1	Vb	7º ao 10º
SP 255 - Implantação de Duplicação do km 334+250 ao km 357+430	1	Vb	7º ao 10º
SP 318 - Implantação de Duplicação do km 249+000 ao km 251+000	1	Vb	7º
SP 318 - Implantação de Duplicação do km 251+000 ao km 280+000	1	Vb	4º ao 7º
SPA 321/334 - Pavimentação do km 0+000 ao km 4+300	1	Vb	8º ao 9º

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO  
R. Iguatemi, 105. Itaim Bibi. 11º andar. CEP 01451-011. São Paulo. SP. FONE/FAX/ (11) 3465-2000



SERVIÇOS	QTDE.	UNID.	ANO DE EXECUÇÃO
SPA 334/334 - Pavimentação do km 0+000 ao km 1+469	1	Vb	8º ao 9º
SPA 334/334 - Pavimentação do km 1+469 ao km 9+700	1	Vb	8º ao 9º
SP 330 - Implantação de Faixa Adicional do km 304+000 ao km 318+500	1	Vb	9º ao 10º
SP 345 - Implantação de Duplicação do km 10+500 ao km 19+400	1	Vb	9º ao 10º
Implantação de COC e CCO	1	Vb	2º
Implantação de SAU provisório	1	Vb	1º ao 3º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 49,5	1	Vb	2º ao 3º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 91,5	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 120,3	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 147,3	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 172,6	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 199	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 224,3	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 297,5	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de Base SAU definitivo - km 313,6	1	Vb	1º
SP 249 - Implantação de Base SAU definitivo - km 144,35	1	Vb	1º
SP 281 - Implantação de Base SAU definitivo - km 58,1	1	Vb	1º
SP 257 - Implantação de Base SAU definitivo - km 5,2	1	Vb	2º ao 3º
SP 318 - Implantação de Base SAU definitivo - km 247	1	Vb	2º ao 3º
SP 330 - Implantação de Base SAU definitivo - km 271,3	1	Vb	2º ao 3º
SP 334 - Implantação de Base SAU definitivo - km 329,7	1	Vb	2º ao 3º
SP 334 - Implantação de Base SAU definitivo - km 361,9	1	Vb	2º ao 3º



SERVIÇOS	QTDE.	UNID.	ANO DE EXECUÇÃO
SP 345 - Implantação de Base SAU definitivo - km 23,6	1	Vb	2º ao 3º
SP 255 - Implantação de PGF - km 167,5 - Sentido Crescente	1	Vb	1º
SP 255 - Implantação de PGF - km 166,5 - Sentido Decrescente	1	Vb	1º
SP-318 - Implantação de Praça de Pedágio - km 254 + 620	1	Vb	2º
SP-255 - Implantação de Praça de Pedágio - km 117 + 180	1	Vb	1º
SP-255 - Implantação de Praça de Pedágio - km 165 + 600	1	Vb	1º
SP-255 - Implantação de Praça de Pedágio - km 228 + 000	1	Vb	1º
SP-255 - Implantação de Praça de Pedágio - km 305 + 000	1	Vb	1º
SP-249 - Implantação de Praça de Pedágio - km 144 + 750	1	Vb	1º
Implantação de Passarelas	1	Vb	1º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 56,55	1	Vb	3º ao 6º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 65,9	1	Vb	3º ao 6º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 90,95	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Trombeta- km 96,65	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 100,5	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 105,5	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Trombeta- km 112	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 118,78	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Trombeta- km 129,3	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 133,5	1	Vb	1º ao 4º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Trombeta- km 138	1	Vb	1º ao 2º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 142,53	1	Vb	1º ao 2º



SERVIÇOS	QTDE.	UNID.	ANO DE EXECUÇÃO
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 161,25	1	Vb	2º ao 5º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 167,61	1	Vb	2º ao 5º
SP-255 - Intersecção de acesso a Barra Bonita- km 172,89	1	Vb	2º ao 5º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 183,25	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 187,8	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 198,75	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 203,65	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 208,03	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 214,33	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 221,87	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 225,84	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 231,05	1	Vb	4º ao 7º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 291,95	1	Vb	7º ao 8º
SP-255 - Complexo Viário de Itai (2 intersecções em desnível)- km 298,0 ao 298,8	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 302,18	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 307,16	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 313,17	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 316,37	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 318,68	1	Vb	7º ao 10º
SP-249 - Complexo ACESSO AO MUN. DE TAQUARITUBA- km 156,4	1	Vb	7º ao 10º
SP-249 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 151,85	1	Vb	7º ao 10º
SP-249 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 147,24	1	Vb	7º ao 10º



SERVIÇOS	QTDE.	UNID.	ANO DE EXECUÇÃO
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 334,27	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Trombeta- km 337,8	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 343,85	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 347,76	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 351,83	1	Vb	7º ao 10º
SP-255 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 357,1	1	Vb	7º ao 10º
SP-318 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 249,1	1	Vb	7º
SP-318 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 253,13	1	Vb	4º ao 7º
SP-318 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 259,13	1	Vb	4º ao 7º
SP-318 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 263,84	1	Vb	4º ao 7º
SP-318 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 274,33	1	Vb	4º ao 7º
SP-318 - Implantação de Dispositivo - Diamante- km 277,8	1	Vb	4º ao 7º
SP-318 - Complexo VIARIO ENTRONC. SP 318 x SP 255- km 279,3	1	Vb	4º ao 7º
Implantação de cercas	1	Vb	1º ao 10º
Reforma de cercas	1	Vb	1º ao 10º
Implantação de Defensas	1	Vb	7º ao 10º
Implantação de Amortecedores	1	Vb	1º ao 10º
SPA 397/334 - Implantação de Via Marginal - Sentido Ambos - km 6,1 ao km 6,9	1	Vb	8º ao 10º
Área de descanso para caminhoneiro - Unidade 1	1	Vb	2º
Área de descanso para caminhoneiro - Unidade 2	1	Vb	2º
Parada de carga excepcional - Unidade 1	1	Vb	2º
Parada de carga excepcional - Unidade 2	1	Vb	2º



SERVIÇOS	QTDE.	UNID.	ANO DE EXECUÇÃO
SP 255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 296,8 ao km 297,24	1	Vb	7º ao 8º
SP 255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 297,26 ao km 300,9	1	Vb	7º ao 10º
SPA 112/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 0 ao km 1	1	Vb	8º ao 10º
SPA 114/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 0 ao km 1	1	Vb	8º ao 10º
SPA 115/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 0 ao km 7	1	Vb	8º ao 10º
SPA 214/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 0 ao km 0,5	1	Vb	8º ao 10º
SPA 338/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 0 ao km 0,7	1	Vb	8º ao 10º
SP 255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 318,7 ao km 320	1	Vb	7º ao 10º
SP 249 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 156,3 ao km 158,4	1	Vb	7º ao 10º
SPA 043/281 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 0 ao km 2,9	1	Vb	8º ao 10º
SP 255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 172,9 ao km 179,59	1	Vb	2º ao 5º
SP 255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 179,61 ao km 179,9	1	Vb	4º ao 7º
SPA 138/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 0 ao km 4,6	1	Vb	8º ao 10º
SPA 074/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 0 ao km 4,4	1	Vb	8º ao 10º
SPA 051/255 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 0 ao km 7,4	1	Vb	8º ao 10º
SPA 397/334 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 2,44 ao km 9,8	1	Vb	8º ao 10º
SPA 020/345 - Implantação de Ciclovia - Sentido Decrescente - km 0 ao km 2,1	1	Vb	8º ao 10º
SP 345 - Implantação de Ciclovia - Sentido Crescente - km 20,4 ao km 32,9	1	Vb	8º ao 10º
Implantação de Acostamentos	1	Vb	8º ao 10º
Recapeamento do Pavimento: Rodovias SP 257; SP 328; SPA 051/255; SPA 074/255; SPA 077/255; SPA 004/257; SPA 268/310; SPA 271/310; SPA 241/330; SPA 307/330; SPA 318/330; SPA 321/334; SPA 334/334; SPA 348/334; SPA 352/334; SPA 384/334; SPA 397/334; SPA 011/345; SPA 020/345	1	Vb	5º ao 6º; 15º ao 16º; 25º ao 26º



SERVIÇOS	QTDE.	UNID.	ANO DE EXECUÇÃO
Recapeamento do Pavimento: Rodovias SP 249; SP 255; SP 281; SP 304; SPA 085/255; SPA 106/255; SPA 112/255; SPA 114/255; SPA 115/255; SPA 133/255; SPA 138/255; SPA 179/255; SPA 196/255; SPA 198/255; SPA 214/255; SPA 338/255; SPA 043/281; SPI 274/310	1	Vb	2º ao 3º; 8º ao 10º; 18º ao 20º; 28º ao 30º
Recapeamento do Pavimento: Rodovias SP 318; SP 330; SP 334; SP 345	1	Vb	8º ao 10º; 18º ao 20º; 28º ao 30º



### Informação

**Interessado:** CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA  
**Assunto:** ENCAMINHAMENTO DO REQUERIMENTO RELACIONADO COM O PCM Nº 25/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR ÁLVARO JOSÉ VAL GIRIOLI, EM QUE SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE A CONCESSÃO DA RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, SP-255  
**Número de referência:** PROTOCOLO 542940

À DIN / Diretoria

Prezado Diretor

Trata-se do Ofício nº 01/2021-da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita que requer informações sobre o cronograma de obras para o Lote 29.

A seguir são indicadas as informações referentes ao município da Estância Turística de Barra Bonita, mais especificamente entre o km 167+020 e o km 178+620 da rodovia SP 255.

01.01.04 - Duplicação da SP 255 entre o km 155+770 e o km 179+600 - Início: 11/05/2021 - Término: 21/11/2024

02.06.14 - Implantação de dispositivo no km 167+610 da SP 255 - Início 21/11/2021 - Término: 11/05/2023

02.06.15 - Implantação de dispositivo no km 172+890 da SP 255 - Início 21/11/2021 - Término: 11/05/2023

02.05.04 - Implantação de Passarela no km 178+000 da SP 255 - Início: 23/03/2020 - Término: 21/11/2022

02.12.11 - Implantação de ciclovia na SP 255 - sentido Sul - km 172+900 - km 179+590 - Início: 22/11/22 - Término: 21/11/2026

As informações sobre as demais intervenções previstas para o Lote 29 estão apresentadas no "QUADRO - DIRETRIZES PARA PLANO GERAL DE INVESTIMENTOS", que foi anexado ao presente expediente (ARTESP-CAP-2021/50968) e que integra o Anexo 7 - Serviços Correspondentes às Funções de Ampliação do Contrato de Concessão.

Prestadas as informações, recomenda-se o encaminhamento à Assessoria Parlamentar, para prosseguimento.

Atenciosamente



Agência de Transporte do Estado de São Paulo  
DIN Projetos  
São Paulo, 15 de setembro de 2021.



Rodrigo Kenji Hirata  
Superintendente de Área  
DIN Projetos



Assinado com senha por RODRIGO KENJI HIRATA - 15/09/2021 às 15:05:58.  
Documento Nº: 24554875-8213 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24554875-8213>



### Despacho

**Assunto:** ENCAMINHAMENTO DO REQUERIMENTO RELACIONADO COM O PCM Nº 25/2021, DE AUTORIA DO VEREADOR ÁLVARO JOSÉ VAL GIRIOLI, EM QUE SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE A CONCESSÃO DA RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, SP-255.

À Assessoria Parlamentar,

Trata-se de pleito da Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita que encaminha requerimento relacionado com o PCM nº 25/2021, de autoria do vereador Álvaro José Val Girioli, em que solicita informações sobre a concessão da rodovia Comandante João Ribeiro De Barros - SP-255.

Tendo em vista o assunto acima e que esta diretoria informou sobre as obras, mais especificamente entre o km 167+020 e o km 178+620 da rodovia SP 255, bem como anexou Quadro de Diretrizes Para Plano Geral de Investimentos, devolvo este expediente para resposta ao interessado.

São Paulo, 17 de setembro de 2021.

João Luiz Lopes  
Diretor  
Diretoria de Investimentos



ARTESPDES202121573A

Classif. documental

006.01.10.004



## OFÍCIO

**Interessado:** Câmara Municipal de Barra Bonita

**Assunto:** Ofício nº. 01/2021

Ao Senhor

**José Carlos Fantin**

Presidente

Câmara Municipal de Barra Bonita

Encaminho a manifestação da Diretoria de Investimentos da ARTESP (fls. 9 a 18) referente ao Ofício nº. 01/2021.

Atenciosamente,

São Paulo, 21 de setembro de 2021.

Caio Miranda Carneiro  
Secretário Executivo  
DGR Gabinete da Diretoria Geral

Classif. documental	006.01.10.003
---------------------	---------------

